

Einwohnergemeinde Niederbipp		02.08.2024
Kreditabrechnung		
Nr. 139		
Konto	6150.5030.33	Gemeindestrassen
	7101.5031.33	Wasserversorgung
	7201.5032.33	Abwasserentsorgung
	8711.5034.33	Elektrizitätsnetz
Gemeindestrassen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Elektrizitätsnetz		
Sanierung Gaslmisweg / Moosackerweg		
Gesamtkredit (inkl. MWST) gem. Beschluss GV 20.12.2021		1'390'000,00

Jahr	Strasse	Wasser	Abwasser	Elektrizität	Ausgaben
2020	4'803,40	10'145,00	4'259,65	14'261,05	33'469,10
2021	6'623,55	7'450,00	1'990,00	7'293,50	23'357,05
2022	248'855,97	261'371,30	28'398,10	225'648,80	764'274,17
2023	150'754,35	91'694,70	33'113,85	217'382,65	492'945,55
2024	11'402,60	4'916,70	3'416,61	6'018,51	25'754,42
Total	422'439,87	375'577,70	71'178,21	470'604,51	
	inkl. MWST	exkl. MWST	exkl. MWST	exkl. MWST	
Beanspruchter Kredit					1'339'800,30
MWST Wasser, Abwasser, Elektrizität					70'468,70
Beanspruchter Kredit inkl. MwSt.					1'410'269,00

Kreditabweichung	20'269,00
Kreditüberschreitung	

Beträge in CHF

Es sind nicht alle Buchungen / Rechnungen MWST-pflichtig.

Bauabteilung Niederbipp, 02.08.2024 / BM

Gemeindestrassen

6150 Gemeindestrassen
6150.5030.33 San. Galmis-/Gemeindehof-/Moosacker

Einwohnergemeinde Niederbipp
Buchungsperiode 2020
Einwohnergemeinde

Rechnung 19 0.00 Budget 20 10'000 Rechnung 20 4'803.40 Budgetrest 20 5'197

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext		MWSt	Journal	Soll	Haben	Saldo
14.09.20	4203	DIV	BFS Ingenieure AG Ingenieurhonorar 1.	Akonto		3000	1'787.80		1'787.80
14.12.20	5948	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Ing. Honorar 1.	Teilrechnung Moosackerweg		3000	2'046.30		3'834.10
18.12.20	6121	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Ing. Honorar 2. Tr.	Galmisweg		3000	969.30		4'803.40

6150 Gemeindestrassen
6150.5030.33 San. Galmis-/Gemeindehof-/Moosacker

Einwohnergemeinde Niederbipp
Buchungsperiode 2021
Einwohnergemeinde

Rechnung 20		4'803.40	Budget 21	5'000	Rechnung 21	6'623.55	Budgetrest 21	1'624.-	
Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext		MWSt	Journal	Soll	Haben	Saldo
31.12.21	6107	DIV	BFS Ingenieure AG Bauprojekt SR GW			3000	5'008.05		5'008.05
24.01.22	6124	DIV	BFS Ingenieure AG Bauprojekt SR MW			3000	1'615.50		6'623.55

6150 Gemeindestrassen
6150.5030.33 San. Galmis-/Gemeindehof-/Moosacker

Einwohnergemeinde Niederbipp
 Buchungsperiode 2022
 Einwohnergemeinde

Rechnung 21 6'623.55 Budget 22 100'000 Rechnung 22 248'855.97 Budgetrest 22 148'855.97

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Saldo
25.05.22	2056	DIV	Finanzverwaltung des Kantons Bern Gebühr f. Bewilligung		3000	928.60		928.60
30.05.22	2176	1.20000.00	Egger Bau GmbH Belagsproben		3000	634.90		1'563.50
31.05.22	2210	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 1. Akonto GW		3000	6'085.05		7'648.55
13.06.22	2337	DIV	Züger Gartenbau AG Sanierung Galmisweg Moosackerweg		3000	236.52		7'885.07
30.06.22	2709	DIV	IMP Bautest AG Belagsuntersuchung Galmisweg		3000	1'453.95		9'339.02
29.07.22	3392	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 2. Akonto GW		3000	834.65		10'173.67
02.08.22	3378	1.20000.00	BV Kompostieranlage Oensingen AG Grüng		3000	5.40		10'179.07
02.08.22	3379	1.20000.00	Züger Gartenbau AG Heckenschnitt GW/QV		3000	455.95		10'635.02
12.08.22	3510	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 1 Ak. STR		3000	40'000.00		50'635.02
08.09.22	3894	DIV	Züger Gartenbau AG Heckenschnitt GW / M		3000	841.15		51'476.17
12.09.22	3964	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 2 Ak. STR		3000	52'000.00		103'476.17
16.09.22	3962	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 3. Ak. GW		3000	4'415.70		107'891.87
11.11.22	5016	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 4. Ak. GW		3000	3'823.35		111'715.22
19.11.22	5284	1.20000.00	Züger Gartenbau AG Heckenschnitt GW / KG12		3000	200.75		111'915.97
19.12.22	5937	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 1 Ak. STR / MW		3000	10'000.00		121'915.97
20.12.22	5933	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 1. Ak. MW		3000	2'907.90		124'823.87
21.12.22	5975	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau SR-GW-BEL		3000	32'985.30		157'809.17
22.12.22	5973	1.20000.00	Arnold AG Strassenbeleuchtung GW		3000	22'388.45		180'197.62
22.12.22	5974	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau SR-GW-STR		3000	67'042.85		247'240.47
23.12.22	5970	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 5. Ak. GW		3000	1'615.50		248'855.97

6150.5030.33 San. Galmis-/Gemeindehof-/Moosacker

Total 248'855.97 0.00 248'855.97

6150 Gemeindestrassen
6150.5030.33 San. Galmis-/Gemeindehof-/Moosacker

Einwohnergemeinde Niederbipp
Buchungsperiode 2023
Einwohnergemeinde

Rechnung 22	248'855.97	Budget 23	200'000	Rechnung 23	150'754.35	Budgetrest 23	49'246
-------------	------------	-----------	---------	-------------	------------	---------------	--------

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext		MWSt	Journal	Soll	Haben	Sald
21.02.23	817	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 2	Ak. STR / MW		3001	15'000.05		15'000.05
11.04.23	1436	1.20000.00	Züger Gartenbau AG Instandstellung	Grünflächen (GW)		3001	441.05		15'441.10
13.04.23	1642	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 3	Ak. STR / MW		3001	40'000.00		55'441.10
05.05.23	2148	1.20000.00	Arnold AG Strassenbeleuchtung (MW)			3001	11'865.05		67'306.15
22.05.23	2441	1.20000.00	Signal AG Geländerabschränkung	(Galmisweg)		3001	4'558.15		71'864.30
20.06.23	2724	1.20000.00	Züger Gartenbau AG Heckenschnitt			3001	476.90		72'341.20
23.06.23	2918	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 2. Ak. MW			3001	6'462.00		78'803.20
18.07.23	3439	1.20000.00	Grunder Ingenieure AG Grenzpunkte	Rekonstruktion Projekt Werkleitung Moosa		3001	3'967.40		82'770.60
18.07.23	3440	1.20000.00	Grunder Ingenieure AG Grenzpunkte	Rekonstruktion Projekt Werkleitungen Gal		3001	6'861.60		89'632.20
27.08.23	4115	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau	SR-MW-BEL		3001	9'562.80		99'195.00
27.08.23	4116	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau	SR-MW-STR		3001	50'463.05		149'658.05
23.10.23	4962	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau M	Regiearbeiten		3001	1'096.30		150'754.35

6150.5030.33 San. Galmis-/Gemeindehof-/Moosacker

Total	150'754.35	0.00	150'754.35
-------	------------	------	------------

6150 Gemeindestrassen
6150.5030.33 San. Galmis-/Gemeindehof/Moosacker

Einwohnergemeinde Niederbipp
Buchungsperiode 2024
Einwohnergemeinde

Rechnung 23 150'754.35 Budget 24 0 Rechnung 24 11'402.60 Budgetrest 24 11'403.60

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Sald
17.06.24	2602	9734	BFS Ingenieure AG , 4710 Balsthal		209	7'159.15		7'159.15
21.06.24	2603	9734	BFS Ingenieure AG , 4710 Balsthal		209	4'243.45		11'402.60

Wasserversorgung

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Sald
14.09.20	4203	DIV	BFS Ingenieure AG Ingenieurhonorar 1.	Akonto	3000	4'565.00		4'565.00
14.12.20	5949	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Ing. Honorar 1.	Teilrechnung Moosackerweg	3000	3'680.00		8'245.00
18.12.20	6118	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Ing. Honorar 2. TR	Galmisweg	3000	1'900.00		10'145.00

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Sald
31.12.21	6108	DIV	BFS Ingenieure AG Bauprojekt SR GW		3000	4'650.00		4'650.00
31.12.21	6158	DIV	BFS Ingenieure AG Ersatz Wasserleitung Bauprojekt SR MW		3000	2'800.00		7'450.00

7101 Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]
7101.5031.33 Sanierung Werkleitungen Galmisweg-Moosackerweg

Einwohnergemeinde Niederbipp
 Buchungsperiode 2022
 Einwohnergemeinde

Rechnung 21 7'450.00 Budget 22 175'000 Rechnung 22 261'371.30 Budgetrest 22 86'371.-

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Saldo
25.05.22	2056	DIV	Finanzverwaltung des Kantons Bern Gebühr f. Bewilligung		3000	928.60		928.60
31.05.22	2211	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 1. Akonto GW		3000	5'350.00		6'278.60
13.06.22	2337	DIV	Züger Gartenbau AG Sanierung Galmisweg Moosackerweg		3000	219.60		6'498.20
01.07.22	2782	DIV	Bösi Haustechnik GmbH Werkleitung Galmis		3000	42'000.00		48'498.20
03.07.22	2855	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 1 Akonto WA		3000	11'142.05		59'640.25
29.07.22	3506	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 2. Ak. GW		3000	1'925.00		61'565.25
12.08.22	3509	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 2 Ak. WAS		3000	22'284.10		83'849.35
12.09.22	3966	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 3 Ak. WAS		3000	34'354.70		118'204.05
16.09.22	3963	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 3. Ak. GW		3000	3'500.00		121'704.05
08.10.22	4581	DIV	Bösi Haustechnik GmbH Galmisweg 2 Prov. HA Rep.		3000	1'553.20		123'257.25
11.11.22	5015	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 4. Ak. GW		3000	3'000.00		126'257.25
17.11.22	5014	1.20000.00	Bösi Haustechnik GmbH Rohrlegungsarbeiten SR GW		3000	37'379.85		163'637.10
19.12.22	5938	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 1 Ak. STR / MW		3000	18'570.10		182'207.20
20.12.22	5934	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 1. Ak. MW		3000	6'800.00		189'007.20
20.12.22	5940	1.20000.00	Bösi Haustechnik GmbH Rohrlegungsarbeiten MW, 1. Akonto		3000	20'000.00		209'007.20
22.12.22	5977	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau SR-GW-WAS		3000	51'864.10		260'871.30
23.12.22	5971	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 5. Ak. GW		3000	500.00		261'371.30

7101.5031.33 Sanierung Werkleitungen Galmisweg-Moosackerweg Total 261'371.30 0.00 261'371.30

Einwohnergemeinde Niederbipp
Buchungsperiode 2023
Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Sald
21.02.23	816	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 2	Ak. WAS/MW	3001	23'212.65		23'212.65
13.04.23	1643	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 3	Ak. WAS / MW	3001	18'570.10		41'782.75
17.06.23	2797	1.20000.00	Bösi Haustechnik GmbH Rohrlegung MW / S		3001	34'981.75		76'764.50
23.06.23	2919	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 2. Ak. MW		3001	5'000.00		81'764.50
27.08.23	4151	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau	SR-MW-WAS	3001	9'930.20		91'694.70

7101 Wasserversorgung [Gemeindebetrieb]
7101.5031.33 Sanierung Werkleitungen Galmisweg-Moosackerweg

Einwohnergemeinde Niederbipp
Buchungsperiode 2024
Einwohnergemeinde

Rechnung 23	91'694.70	Budget 24	0	Rechnung 24	4'916.70	Budgetrest 24	4'917-
Valuta	Beleg-Nr. Gegenkonto	Buchungstext		MWSt Journal	Soll	Haben	Sald
17.06.24	2606 9734	BFS Ingenieure AG , 4710 Balsthal	REealisierung SR. GW	14 20 209	3'249.49		3'249.49
21.06.24	2604 9734	BFS Ingenieure AG , 4710 Balsthal	Realisierung SR. MW	14 20 209	1'667.21		4'916.70

7101.5031.33 Sanierung Werkleitungen Galmisweg-Moosackerweg	Total	4'916.70	0.00	4'916.70
---	-------	----------	------	----------

Abwasserentsorgung

7201 Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]
7201.5032.33 Projektierung Sanierung Werkleitungen Galmisweg Moosa

Einwohnergemeinde Niederbipp
 Buchungsperiode 2020
 Einwohnergemeinde

Rechnung 19 0.00 Budget 20 0 Rechnung 20 4'259.65 Budgetrest 20 4'260.-

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Saldo
14.09.20	4203	DIV	BFS Ingenieure AG Ingenieurhonorar 1.	Akonto	3000	1'787.80		1'787.80
19.11.20	5330	1.20000.00	KFS Kanal-Service AG Aufnahme Leitung S'		3000	968.90		2'756.70
14.12.20	5951	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Instandsetzung	Kanalisation	3000	800.00		3'556.70
18.12.20	6119	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Ing. Honorar 2. TR	Galmisweg	3000	900.00		4'456.70
31.12.20	6138	1.10192.24	Belege 4203, 5330 / Korrektur MWST		3000		197.05	4'259.65

7201.5032.33 Projektierung Sanierung Werkleitungen Galmisweg Moosa

Total 4'456.70 197.05 4'259.65

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Saldo
31.12.21	6114	DIV	BFS Ingenieure AG Bauprojekt SR GW		3000	1'390.00		1'390.00
31.12.21	6125	DIV	BFS Ingenieure AG Bauprojekt SR MW		3000	600.00		1'990.00

7201 Abwasserentsorgung [Gemeindebetrieb]
7201.5032.33 Projektierung Sanierung Werkleitungen Galmisweg Moosa

Einwohnergemeinde Niederbipp
 Buchungsperiode 2022
 Einwohnergemeinde

Rechnung 21 1'990.00 Budget 22 60'000 Rechnung 22 28'398.10 Budgetrest 22 31'602

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Sald
31.05.22	2208	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 1. Akonto	GW	3000	1'600.00		1'600.00
12.08.22	3507	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 1	Ak. ABW	3000	4'642.55		6'242.55
16.09.22	4014	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 2. Ak. GW		3000	1'750.00		7'992.55
01.10.22	4582	DIV	KFS Kanal-Service AG Reinigung / Aufnahm	Leitung Bollenrain	3000	914.95		8'907.50
22.10.22	4643	DIV	Kaufmann Wassertechnik San. Werkleitung	Galmisweg	3000	4'566.35		13'473.85
11.11.22	4853	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 3. Ak. GW		3000	900.00		14'373.85
20.12.22	5935	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 1. Ak. MW		3000	700.00		15'073.85
21.12.22	5978	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau	SR-GW-ABW	3000	13'324.25		28'398.10

7201.5032.33 Projektierung Sanierung Werkleitungen Galmisweg Moosa

Total 28'398.10 0.00 28'398.10

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Saldo
30.03.23	1476	1.20000.00	KFS Kanal-Service AG Kanalsanierung		3001	23'604.90		23'604.90
27.08.23	4149	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau	SR-MW-ABW	3001	9'508.95		33'113.85

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Sald
17.06.24	2601	9734	BFS Ingenieure AG , 4710 Balsthal	Realisierung SR.GW	24 20 209	1'591.49		1'591.49
21.06.24	2605	9734	BFS Ingenieure AG , 4710 Balsthal	Realisierung SR. MW	24 20 209	1'825.12		3'416.61

Elektrizitätsnetz

Einwohnergemeinde Niederbipp
Buchungsperiode 2020
Einwohnergemeinde

4'261-

8711.5034.33	San. Galmis-/Gemeindehof-/Moosacker	Total	14'261.05	0.00	14'261.05
--------------	-------------------------------------	-------	-----------	------	-----------

8711 Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]
8711.5034.33 San. Galmis-/Gemeindehof-/Moosacker

Einwohnergemeinde Niederbipp
Buchungsperiode 2021
Einwohnergemeinde

Rechnung 20	14'261.05	Budget 21	10'000	Rechnung 21	7'293.50	Budgetrest 21	2'707
-------------	-----------	-----------	--------	-------------	----------	---------------	-------

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Sald
25.06.21	2855	1.20000.00	onyx Energie AG Ing. Netzbau 1-2021		3000	434.05		434.05
25.06.21	2856	1.20000.00	onyx Energie AG Ing. Netzbau 1-2021 GW		3000	434.05		868.10
31.12.21	6106	DIV	BFS Ingenieure AG Bauprojekt SR GW		3000	2'650.00		3'518.10
31.12.21	6159	DIV	BFS Ingenieure AG Bauprojekt SR MW		3000	2'855.00		6'373.10
11.01.22	6086	1.20000.00	onyx Energie AG Ing. Netzbau 2-2021 MW		3000	460.20		6'833.30
11.01.22	6087	1.20000.00	onyx Energie AG Ing. Netzbau 2-2021 GW		3000	460.20		7'293.50

8711.5034.33 San. Galmis-/Gemeindehof-/Moosacker

Total	7'293.50	0.00	7'293.50
-------	----------	------	----------

8711 Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]
8711.5034.33 San. Galmis-/Gemeindehof-/Moosacker

Einwohnergemeinde Niederbipp
Buchungsperiode 2022
Einwohnergemeinde

Rechnung 21 7'293.50 Budget 22 250'000 Rechnung 22 225'648.80 Budgetrest 22 24'351

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext		MWSt	Journal	Soll	Haben	Saldo
31.05.22	2209	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 1. Akonto	GW		3000	3'550.00		3'550.00
13.06.22	2337	DIV	Züger Gartenbau AG Sanierung Galmisweg	Moosackerweg		3000	219.60		3'769.60
20.07.22	2925	1.20000.00	Kabinenbau Kummer AG VK 43 Quellenweg			3000	9'864.35		13'633.95
29.07.22	3391	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 2. Akonto	GW		3000	1'150.00		14'783.95
12.08.22	3508	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 1	Ak. ELV		3000	32'497.70		47'281.65
16.08.22	3779	DIV	Swissmole AG Hausanschlüsse Galmisweg			3000	16'664.50		63'946.15
31.08.22	3780	DIV	ISP Electro Solutions AG Hausanschlüsse	Galmisweg		3000	5'550.55		69'496.70
12.09.22	3968	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 2	Ak. ELV		3000	35'283.20		104'779.90
16.09.22	3961	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 3. Ak. GW			3000	2'350.00		107'129.90
11.11.22	4852	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 4. Ak. GW			3000	1'350.00		108'479.90
14.11.22	5037	1.20000.00	Erhard Egger-Schaad Maler- / Gipserarb.	GW 9/11/15		3000	1'163.50		109'643.40
19.12.22	5939	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 1	Ak. STR / MW		3000	27'855.15		137'498.55
20.12.22	5936	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 1. Ak. MW			3000	3'400.00		140'898.55
22.12.22	5972	1.20000.00	Arnold AG Netzbau GW			3000	16'955.20		157'853.75
22.12.22	5976	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau	SR-GW-ELV		3000	46'188.50		204'042.25
23.12.22	5969	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 5. Ak. GW			3000	2'500.00		206'542.25
10.01.23	6153	1.20000.00	BKW Energie AG Ing. Netzbau 2022 - GW			3000	16'048.00		222'590.25
10.01.23	6154	1.20000.00	BKW Energie AG Ing. Netzbau 2022 - MW			3000	3'058.55		225'648.80

8711.5034.33 San. Galmis-/Gemeindehof-/Moosacker

Total 225'648.80 0.00 225'648.80

8711 Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]
8711.5034.33 San. Galmis-/Gemeindehof-/Moosacker

Einwohnergemeinde Niederbipp
Buchungsperiode 2023
Einwohnergemeinde

Rechnung 22	225'648.80	Budget 23	150'000	Rechnung 23	217'382.65	Budgetrest 23	67'383-
-------------	------------	-----------	---------	-------------	------------	---------------	---------

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	MWSt	Journal	Soll	Haben	Saldo
13.02.23	600	1.20000.00	Kabinenbau Kummer AG VK Moosackerweg		3001	9'980.75		9'980.75
21.02.23	818	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 2	Ak. ELV / MW	3001	37'140.20		47'120.95
21.02.23	937	1.20000.00	Swissmole AG Hausanschlüsse Moosacker		3001	13'835.00		60'955.95
23.03.23	1484	1.20000.00	Bohr-Presstechnik AG Hausanschlüsse MW		3001	22'613.85		83'569.80
13.04.23	1644	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau 3	Ak. ELV / MW	3001	27'855.15		111'424.95
05.05.23	2147	1.20000.00	Arnold AG Netzbau MW		3001	59'412.80		170'837.75
13.06.23	2576	1.20000.00	Elektro Hippenmeyer AG HA Moosackerweg		3001	13'004.30		183'842.05
23.06.23	2917	1.20000.00	BFS Ingenieure AG Realisierung 2. Ak. MW		3001	6'000.00		189'842.05
01.07.23	3832	DIV	Umb. Erhard Egger-Schaad / Korrekturen	HAK Moosackerweg	3001	1'822.85		191'664.90
25.07.23	3344	1.20000.00	Remo Böhner Belagskorrektur GW 9a		3001	2'000.00		193'664.90
11.08.23	3926	1.20000.00	Peter Wittwer Instandstellung MW10,	Umgebung VK	3001	897.25		194'562.15
28.08.23	4150	1.20000.00	Tozzo Tief- und Strassenbau AG Tiefbau	SR-MW-EV	3001	16'229.85		210'792.00
28.08.23	4310	1.20000.00	Marco Caruso Entschädigung MW 10		3001	210.00		211'002.00
06.09.23	4197	1.20000.00	Industrielle Betriebe Langenthal Ing.	Netzbau SR-GW	3001	379.05		211'381.05
06.09.23	4295	1.20000.00	Industrielle Betriebe Langenthal Ing.	Netzbau SR-MW	3001	6'001.60		217'382.65

8711.5034.33 San. Galmis-/Gemeindehof-/Moosacker

Total	217'382.65	0.00	217'382.65
-------	------------	------	------------

8711 Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb]
8711.5034.33 San. Galmis-/Gemeindehof-/Moosacker

Einwohnergemeinde Niederbipp
Buchungsperiode 2024
Einwohnergemeinde

Rechnung 23		217'382.65	Budget 24		0	Rechnung 24		6'018.51	Budgetrest 24		6'019.-
Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext				MWSt Journal		Soll	Haben	Saldo
17.06.24	2599	9734	BFS Ingenieure AG , 4710 Balsthal				44	20	209	1'951.30	1'951.30
21.06.24	2600	9734	BFS Ingenieure AG , 4710 Balsthal				44	20	209	4'067.21	6'018.51

